

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**RUA DA SAIBREIRA - ETAPA 1**                      **EXTENSÃO (m): 663,79**                      **LARGURA (m): 7,00**                      **JAN/2020**

| ITEM      | SERVIÇOS                                    | DIAS          |                |                |                | TOTAL          |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 30            | 60             | 90             | 120            |                |
| 1.        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (TERRAPLENAGEM)      | 50,00%        | 50,00%         | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |
|           |   |               |                |                |                |                |
|           |   | 9.969,80      | 9.969,80       | 0,00           | 0,00           | R\$ 19.939,61  |
| 2.        | PAVIMENTAÇÃO                                | 0,00%         | 30,00%         | 60,00%         | 10,00%         | 100,00%        |
|           |   |               |                |                |                |                |
|           |   | 0,00          | 127.137,00     | 254.273,99     | 42.379,00      | R\$ 423.789,99 |
| 3.        | SINALIZAÇÃO                                 | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        | 100,00%        |
|           |   |               |                |                |                |                |
|           |   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 15.322,18      | R\$ 15.322,18  |
| 4.        | Mobilização, Serviços Topográficos e Ensaio | 25,00%        | 25,00%         | 25,00%         | 25,00%         | 100,00%        |
|           |   |               |                |                |                |                |
|           |   | 5.967,11      | 5.967,11       | 5.967,11       | 5.967,11       | R\$ 23.868,42  |
| Mensal    |   | 3,30%         | 29,63%         | 53,89%         | 13,18%         |                |
|           |   | R\$ 15.936,91 | R\$ 143.073,91 | R\$ 260.241,10 | R\$ 63.668,28  |                |
| Acumulado |   | 3,30%         | 32,93%         | 86,82%         | 100,00%        |                |
|           |   | R\$ 15.936,91 | R\$ 159.010,81 | R\$ 419.251,91 | R\$ 482.920,20 |                |

\_\_\_\_\_  
 Carlos A. Altmann  
 Eng. Civil - CREA nº 51.952