

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

Obra: REFORMA GINÁSIO EMEF ALBINO HARTMANN

Endereço: RUA FELIPE HARTMANN, ARROIO DAS PEDRAS, BOM PRINCÍPIO

Data: FEVEREIRO 2022



Item	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO	TEMPO DE OBRA												% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1				Mês 2				Mês 3					
		ETAPAS DE PAGAMENTO													
		MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO 03		MEDIÇÃO 04		MEDIÇÃO 05		MEDIÇÃO 06			
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 799,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 799,12
2	INFRA-ESTRUTURA	100,00	R\$ 9.018,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 9.018,52
3	SUPRAESTRUTURA	10,00	R\$ 2.214,68	60,00	R\$ 13.288,06	30,00	R\$ 6.644,03	0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 22.146,76
4	PAVIMENTAÇÃO E PISO	10,00	R\$ 375,96	60,00	R\$ 2.255,78	30,00	R\$ 1.127,89	0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 3.759,64
5	PAREDES E FECHAMENTOS	0,00		0,00		60,00	R\$ 11.590,46	20,00	R\$ 3.863,49	20,00	R\$ 3.863,49	0,00		100,00	R\$ 19.317,44
6	COBERTURA DE TELHADO	0,00		0,00		0,00		80,00	R\$ 23.662,34	20,00	R\$ 5.915,59	0,00		100,00	R\$ 29.577,93
7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 52.131,97	0,00		100,00	R\$ 52.131,97
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00		20,00	R\$ 3.664,09	0,00		25,00	R\$ 4.580,11	30,00	R\$ 5.496,13	25,00	R\$ 4.580,11	100,00	R\$ 18.320,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		10,00	R\$ 531,68	0,00		50,00	R\$ 2.658,42	20,00	R\$ 1.063,37	20,00	R\$ 1.063,37	100,00	R\$ 5.316,84
10	REVESTIMENTO	0,00		0,00		0,00		30,00	R\$ 4.300,48	40,00	R\$ 5.733,97	30,00	R\$ 4.300,48	100,00	R\$ 14.334,93
11	PINTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	R\$ 10.065,25	50,00	R\$ 10.065,25	100,00	R\$ 20.130,49
12	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	R\$ 14.949,66	100,00	R\$ 14.949,66
TOTAL ACUMULADO			R\$ 12.408,28		R\$ 19.739,61		R\$ 19.362,38		R\$ 39.064,84		R\$ 84.269,76		R\$ 34.958,86		R\$ 209.803,74

Carlos A. Altmann
 Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
 Secretaria Municipal de Infraestrutura