

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Acesso Aloísio Schons

DEZ/2021

ITEM	SERVIÇOS	DIAS		TOTAL
		30	60	
1.	Mobilização, Serviços Topográficos e Ensaio	50,00%	50,00%	100,00%
		8.447,45	8.447,45	R\$ 16.894,90
2.	Terraplenagem	70,00%	30,00%	100,00%
		34.819,17	14.922,50	R\$ 49.741,67
3.	Pavimentação	10,00%	90,00%	100,00%
		8.293,02	74.637,15	R\$ 82.930,17
4.	Drenagem	100,00%		100,00%
		10.416,92		R\$ 10.416,92
5.	Sinalização		100,00%	100,00%
			4.959,46	R\$ 4.959,46
Mensal		37,57%	62,43%	
	R\$	61.976,56	R\$	102.966,56
Acumulado		37,57%	100,00%	
	R\$	61.976,56	R\$	164.943,12