

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ARY GRIEBLER****CRONOGRAMA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
 Local: RUA JOSÉ ARY GRIEBLER
 Trecho: ESTACA 0 A 53+13
 Data Base: FEVEREIRO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)							TOTAL	
			1	2	3	4	5	6		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.939,23	60% 8.963,54						40% 5.975,69	100% 14.939,23
2.	TERRAPLENAGEM	233.904,65	70% 163.733,26	30% 70.171,40						100% 233.904,65
3.	DRENAGEM PLUVIAL	119.445,67	40% 47.778,27	60% 71.667,40						100% 119.445,67
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.985.830,43			20% 397.166,09	30% 595.749,13	30% 595.749,13	20% 397.166,09		100% 1.985.830,43
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	35.978,41							100% 35.978,41	100% 35.978,41
TOTAL DO ORÇAMENTO		2.390.098,39								100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	9,22% 220.475,06	5,93% 141.838,80	16,62% 397.166,09	24,93% 595.749,13	24,93% 595.749,13	18,37% 439.120,19	2.390.098,39	
		% ACUMULADO	9,22% 220.475,06	15,16% 362.313,86	31,78% 759.479,94	56,70% 1.355.229,07	81,63% 1.950.978,20	100,00% 2.390.098,39		