

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS

**Obra:** Ginásio Padre Pedro Gregory

**Endereço:** Rua Afonso Lermen - Morro Tico Tico

**Reforma:** A=1.307,25 m<sup>2</sup>

**Data:** março 2022



Item	CRONOGRAMA	ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		% TOTAL	R\$ TOTAL
		Mês 1		Mês 2		Mês 3			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		

## ORÇAMENTO REFORMA

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 2.821,56	0,00		0,00	R\$	100,00	R\$ 2.821,56
2.0	SUPRAESTRUTURA	100,00	R\$ 3.629,01	0,00		0,00		100,00	R\$ 3.629,01
3.0	PAVIMENTAÇÃO E PISO	0,00		40,00	R\$ 4.897,99	60,00	R\$ 7.346,98	100,00	R\$ 12.244,97
4.0	ESQUADRIAS	0,00		25,00	R\$ 2.275,89	75,00	R\$ 6.827,67	100,00	R\$ 9.103,56
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	20,00	R\$ 1.928,63	40,00	R\$ 3.857,26	40,00	R\$ 3.857,26	100,00	R\$ 9.643,14
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	R\$ 1.484,26	50,00	R\$ 3.710,65	30,00	R\$ 2.226,39	100,00	R\$ 7.421,29
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	0,00		45,00	R\$ 23.577,70	55,00	R\$ 28.817,18	100,00	R\$ 52.394,88
8.0	PINTURAS	0,00		45,00	R\$ 7.186,88	55,00	R\$ 8.783,96	100,00	R\$ 15.970,84
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 9.863,46</b>		<b>R\$ 45.506,35</b>		<b>R\$ 57.859,44</b>		<b>R\$ 113.229,25</b>

**Carlos A. Altmann**  
 Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura