



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DA REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

JOSÉ BERTOLDO LEDUR

Bom Princípio – RS
Associação Cultural e Esportiva Filtradores

Sobre este relatório


Este relatório reúne o registro fotográfico da reforma do Ginásio Municipal de Esportes José Bertoldo Ledur, em Bom Princípio – RS, conduzida pela Associação Cultural e Esportiva Filtradores em parceria com o Município.

Os registros incluem a demolição e reconstrução do piso de madeira da quadra, substituição da cobertura, pintura interna, instalação de climatizadores, portas e esquadrias, sinalização e identificação visual do ginásio, instalação de placar eletrônico e arquibancada, observados durante as vistorias de acompanhamento realizadas pelo Engenheiro Civil Ismael Bourscheid, CREA/RS 240104, responsável técnico pela fiscalização da Reforma e Adequação do Ginásio José Bertoldo Ledur, conforme ART nº 14256399.

Janeiro de 2026



06/01/2026 — Início dos trabalhos de reforma, com remoção de revestimentos para ampliação da quadra.



06/01/2026 — Início dos trabalhos de reforma, com remoção de revestimentos para ampliação da quadra.



06/01/2026 — Remoção de parte do palco.



06/01/2026 — Quadra com piso molhado após lavagem, com trabalhadores durante a limpeza da área.



06/01/2026 — Vão de porta em reforma, com abertura de alvenaria para instalação de nova esquadria.



06/01/2026 — Remoção da estrutura de madeira do palco.




07/01/2026 — Equipe realizando a remoção de entulho da quadra, com pá e carrinho de mão, durante a etapa de demolição, para ampliação da quadra.



29/01/2026 — Instalação das telhas metálicas de cobertura.

Fevereiro de 2026



03/02/2026 — Interior do ginásio em reforma.



03/02/2026 — Detalhe do piso de madeira (taco) recém-instalado, ainda sem o acabamento final.



03/02/2026 — Manutenção elétrica na parte alta do ginásio.



09/02/2026 — Vista interna da estrutura metálica da cobertura durante a instalação das telhas, com parte do telhado ainda aberta.



09/02/2026 — Operário realizando a instalação das telhas metálicas sobre a cobertura.



09/02/2026 — Detalhe da transição entre o telhado novo e a cobertura antiga, durante a obra.



09/02/2026 — Vista panorâmica da cobertura metálica já instalada.



09/02/2026 — Vista do telhado com as novas telhas metálicas instaladas em toda a extensão da cobertura.



09/02/2026 — Vista interna do ginásio com as 70% das telhas novas instaladas.



24/02/2026 — Equipamentos climatizadores industriais (Rotoplast) entregues no ginásio, ainda embalados sobre paletes.



24/02/2026 — Outra vista dos climatizadores entregues, aguardando instalação nas paredes do ginásio.



24/02/2026 — Operários iniciando a remoção das madeiras.



24/02/2026 — Trecho do piso de madeira antigo sendo removido, evidenciando a deterioração da base antiga.



24/02/2026 — Continuação da retirada do piso antigo.



26/02/2026 — Remoção das madeiras da arquibancada.



26/02/2026 — Fachada lateral do ginásio com aparelhos de ar-condicionado instalados.



26/02/2026 — Fachada frontal do ginásio com aparelhos de ar-condicionado instalados.

Março de 2026



05/03/2026 — Detalhe da nova estrutura do piso elevado, com vigas de madeira expostas antes do fechamento do assoalho.



05/03/2026 — Vista da estrutura de sustentação do piso (barroteamento) sendo reconstruída.



05/03/2026 — Trecho do piso já fechado com placas de madeira de base, preparado para receber o revestimento final.



05/03/2026 — Operário trabalhando na finalização da base do piso elevado da quadra.



05/03/2026 — Vista geral do ginásio com o piso em fase de reconstrução, mostrando o avanço dos trabalhos.



13/03/2026 — Placar eletrônico, sendo testado antes da retirada do equipamento antigo.



13/03/2026 — Detalhe da central de controles do novo placar eletrônico do ginásio.

Abril de 2026



01/04/2026 — Operário montando o placar eletrônico definitivo, suspenso na estrutura do ginásio.




01/04/2026 — Piso de madeira finalizado.




01/04/2026 — Instalação do placar eletrônico.



09/04/2026 — Grade de ventilação da quadra.



11/04/2026 — Piso de madeira concluído, refletindo a iluminação do ginásio ao longo da lateral da quadra.




14/04/2026 — Vista geral do ginásio com iluminação e piso finalizado.



14/04/2026 — Detalhe do acabamento do piso de madeira junto ao rodapé, no palco.



14/04/2026 — Piso da quadra finalizado, com marcações esportivas já pintadas em branco.



17/04/2026 — Piso da quadra finalizado, com demarcações esportivas completas e iluminação em pleno funcionamento.



21/04/2026 — Instalação da arquibancada/estrutura de bancos, com material sobre o piso protegido por lona.

Maio de 2026



08/05/2026 — Detalhe de quadro/botoeira elétrica apoiada sobre o piso de madeira, durante instalação dos comandos elétricos.



11/05/2026 — Estrutura de grades/corrimão metálico em fase de instalação.



12/05/2026 — Instalação da placa de identificação do ginásio na parede interna.



12/05/2026 — Vista interna do ginásio com o letreiro "Ginásio Municipal de Esportes" já instalado.



14/05/2026 — Prancha de madeira para confecção dos bancos da arquibancada, armazenada na área externa.



14/05/2026 — Detalhe da prancha de madeira maciça destinada aos assentos da arquibancada.



15/05/2026 — Estrutura metálica da arquibancada com os primeiros assentos de madeira já instalados.



15/05/2026 — Arquibancada com bancos de madeira e cobertura translúcida concluídos.

Ismael
Bourscheid

Digitally signed by
Ismael Bourscheid
Date: 2026.09.01
15:32:49-03'00'

Ismael Bourscheid
Engenheiro Civil
CREA/RS 240104