



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO
Trecho: ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59
Data Base: JULHO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)							TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.168,99	60%					40%	100%
			31.301,39					20.867,60	52.168,99
2.	TERRAPLENAGEM	1.269.920,90	70%	30%					100%
			888.944,63	380.976,27					1.269.920,90
3.	DRENAGEM PLUVIAL	1.799.073,25	40%	60%					100%
			719.629,30	1.079.443,95					1.799.073,25
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.371.418,19			20%	30%	30%	20%	100%
					274.283,64	411.425,46	411.425,46	274.283,64	1.371.418,19
5.	PASSEIO	327.558,28						100%	100%
								327.558,28	327.558,28
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.315,67						100%	100%
								8.315,67	8.315,67
TOTAL DO ORÇAMENTO		4.828.455,28							100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	33,96% 1.639.875,32	30,25% 1.460.420,22	5,68% 274.283,64	8,52% 411.425,46	8,52% 411.425,46	13,07% 631.025,18	4.828.455,28
		% ACUMULADO	33,96% 1.639.875,32	64,21% 3.100.295,54	69,89% 3.374.579,18	78,41% 3.786.004,64	86,93% 4.197.430,10	100,00% 4.828.455,28	