



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SEM DENOMINAÇÃO -
LATERAL RS-122 - LOCALIDADE DE PIEDADE**

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: RUA SEM DENOMINAÇÃO - LATERAL RS-122 - LOCALIDADE DE PIEDADE
Trecho: ESTACA 34+400 A 35+163,56
Data Base: JULHO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)							TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.039,21	60% 1.823,53					40% 1.215,68	100% 3.039,21
2.	TERRAPLENAGEM	116.302,94	70% 81.412,06	30% 34.890,88					100% 116.302,94
3.	DRENAGEM PLUVIAL	317.720,45	40% 127.088,18	60% 190.632,27					100% 317.720,45
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.034.817,81			20% 206.963,56	30% 310.445,34	30% 310.445,34	20% 206.963,56	100% 1.034.817,81
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.671,30						100% 19.671,30	100% 19.671,30
6.	ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	179.780,89						100% 179.780,89	100% 179.780,89
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.671.332,60							100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	12,58% 210.323,76	13,49% 225.523,15	12,38% 206.963,56	18,57% 310.445,34	18,57% 310.445,34	24,39% 407.631,44	1.671.332,60
		% ACUMULADO	12,58% 210.323,76	26,08% 435.846,92	38,46% 642.810,48	57,04% 953.255,82	75,61% 1.263.701,16	100,00% 1.671.332,60	