

CRONOGRAMA - RESTAURO - HOSPITAL SAO PEDRO CANISIO

Obra: Requalificação - Hospital São Pedro Canísio Etapa II

Endereço: Rua São Pedro

Área de intervenção: 310,86m²

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		VALOR TOTAL	%
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.0	DEMOLIÇÕES	15.847,02	100,00%	15.847,02	0,00%		0,00%	15.847,02	100,00%
2.0	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	312.446,71	50,00%	156.223,35	50,00%		0,00%	312.446,71	100,00%
3.0	ELETRICO	78.775,92	0,00%		40,00%	31.510,37	60,00%	78.775,92	100,00%
4.0	LOGICA	13.177,49	0,00%		40,00%	5.270,99	60,00%	13.177,49	100,00%
5.0	PPCI	2.034,42	0,00%		40,00%	813,77	60,00%	2.034,42	100,00%
6.0	HIDRAULICO	38.337,27	0,00%		40,00%	15.334,91	60,00%	38.337,27	100,00%
7.0	SANITARIO	28.699,45	0,00%		40,00%	11.479,78	60,00%	28.699,45	100,00%
8.0	ILUMINAÇÃO INTERNA	6.500,00	0,00%		0,00%		100,00%	6.500,00	100,00%
9.0	SERVIÇOS EXTERNOS	37.681,72	0,00%		0,00%		100,00%	37.681,72	100,00%
TOTAL ACUMULADO		533.500,00	32,25%	172.070,38	41,36%	220.633,17	26,39%	533.500,00	100,00%
			32,25%	172.070,38	73,61%	392.703,55	100,00%		

Bom Principio, 25 de setembro de 2024.

Edson Eggers Machado
Engenheiro Civil
CREA/RS 59.155

Gerson Luiz Schütz
Representante Legal

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

EDSON EGGERES MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 059155-D
(051) 98586724

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente
CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS

04.122.041/0001-01

325
Domvik